

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Educação

Reforma da Casa da Cultura no Município de Centralina

Item		ETAPAS												PESO %	VALOR OBRA/SERV. R\$
		1		2		3		4		5		6			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.163,04		-		-		-		-		-	0,35%	3.163,04
1.2	FUNDAÇÃO	100,00%	27.633,69		-		-		-		-		-	3,02%	27.633,69
1.3	ESTRUTURA	50,00%	48.949,52	50,00%	48.949,52		-		-		-		-	10,69%	97.899,04
1.4	COBERTURA		-	20,00%	42.253,45	30,00%	63.380,17	30,00%	63.380,17	20,00%	42.253,45		-	23,07%	211.267,23
1.5	ALVENARIA / FECHAMENTO		-		-	50,00%	34.714,46	50,00%	34.714,46		-		-	7,58%	69.428,91
1.6	ESQUADRIAS		-		-		-		-	80,00%	55.909,22	20,00%	13.977,31	7,63%	69.886,53
1.7	PISO E REVESTIMENTO		-		-		-	30,00%	58.217,72	20,00%	38.811,81	50,00%	97.029,53	21,19%	194.059,05
1.8	RAMPA E ESCADAS		-	60,00%	30.929,56	20,00%	10.309,85	20,00%	10.309,85		-		-	5,63%	51.549,26
1.9	PINTURA		-		-		-		-	40,00%	47.170,26	60,00%	70.755,40	12,87%	117.925,66
1.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, LOUÇAS E ESPELHO	20,00%	6.721,57	30,00%	10.082,36	30,00%	10.082,36	20,00%	6.721,57		-		-	3,67%	33.607,85
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	20,00%	5.170,72	30,00%	7.756,08	30,00%	7.756,08	20,00%	5.170,72		-		-	2,82%	25.853,61
1.12	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-		-		-	100,00%	4.917,72	0,54%	4.917,72
1.13	JARDIM, DIVERSOS E LIMPEZA GERAL		-		-		-		-		-	100,00%	8.752,00	0,96%	8.752,00
			91.638,54		139.970,96		126.242,91		178.514,48		184.144,74		195.431,95	100,00%	915.943,59
			91.638,54		231.609,50		357.852,42		536.366,90		720.511,64		915.943,59		
		10,00%		15,28%		13,78%		19,49%		20,10%		21,34%			
		10,00%		25,29%		39,07%		58,56%		78,66%		100,00%			